التاريخ : الإشارة:.....

السادة بنك ابو ظبي الاول .....قروض الاسكان للمواطنين المحترمين

..... تحية طيبة و بعد

الموضوع : ملاحظات استلام ابتدائي

رقم المشروع	:	
اسم المالك	:	
اسم الاستشاري	:	
اسم المقاول	:	
موقع المشروع		

بتاريخ الكشف على المشروع المذكور اعلاه بوجود المقاول والمالك وتم وضع الملاحظات الاتيه :

الأعمال الخارجية والنظافة :

1- تنظيف موقع العمل من جميع المخلفات والأوساخ وجميع عدد المقاول وأغراضه حسب الأصول
2- تنظيف أعمال الفيلا من الداخل بواسطة شركة نظافة وإزالة جميع المخلفات والزوائد وجميع الأغراض حسب الأصول وذلك حتى يتسنى لنا الكشف وإستلام الأعمال بالشكل الصحيح
3- تنظيف أعمال الحجر الخارجي من الزوائد والعوائق والإسمنت
4- تقفيل أعمال الإنترلوك وانهائها حسب الأصول في الأماكن التي تلزم وملئ الفراغات بالرمل الأحمر حسب الأصول
5- تنظيف سطح الفيلا من المخلفات وأماكن الجرجوريات من الأتربة والعوالق حسب الأصول

الأعمال الكهربائية :

1- تركيب أعمال السوكيتات الخارجية على سطح الفيلا ووتر برروف حسب الأصول
2- تشغيل المكيفات واختبارها
3- اختبار المضخات

أعمال التغذية والصرف :

03 7517654
info@acad.ae
www.acad.ae
الإمارات العربية المتحدة - أبو ظبي - العين
U.A.E- Abu dhabi - AL Ain

1- تنظيف الحمامات وتهيئتها للتشغيل وتثبيت الخلاطات بالشكل الصحيح الأصول
2- تركيب الخزانات وعزل البايبات على السطح حسب الاصول

أعمال الألمنيوم والأبواب الحديدية :

1- تركيب سيلكون حول النوافذ الألمنيوم وانهاء اعمال الالمنيوم حيث يلزم وإعادة تركيب سيلكون في الأماكن التي ظهر منها
2- انهاء اعمال تشطيب الابواب والمطابخ

أعمال التشطيبات :

1- ترويب البراطيش الداخلية والخارجية حيث يلزم حسب الأصول
2- إصلاح البرطاش لباب السطح

- على المقاول إنهاء الملاحظات أعلاه خلال ثلاثة أيام عمل وإخطارنا بها و سيتم إعادة الكشف على المشروع بعد إنهاء الملاحظات أعلاه

الاستشاري

03 7517654
info@acad.ae
www.acad.ae
الإمارات العربية المتحدة - أبو ظبي - العين
U.A.E- Abu dhabi - AL Ain