Engineering Firm	Contact Name	Contact #	Email Address	ADM -Project #
ACAD ConsultaNT	عمر ايمن شقيفه	0549947974	ACAD0@HOTMAIL.COM	

Owner Full Name	Zone	Sector	Lot

دائـرة البلـديـات والـنـقـل
DEPARTMENT OF MUNICIPALITIES AND TRANSPORT

Simplified Submittal template

Design Stage - " Form 2"

Consultant / Contractor Undertaking

We the consulting / Contracting company in charge of the design and or supervision of this project undertake by submitting these documents for permiting and / or issuance of these documents for construction to comply with all the mandatory design rating and construction rating requirements of The Estidama 1Pear Building and Villa Temporary Program as issued and amended by the Abu Dhabi Urban Planning Council.

We do hereby acknowledge that all such requirements described and specified in this application and subsequent drawings will be used on site;

as well as undertake to collect all necessary approvals for used materials, systems and methodology fixing and execution before importing materials and suplements as per the below tables.

We further undertake, the following materials shall not be used in the building construction work:
1. Asbestos Containing Materials (ACM)
2. Chromated Copper Arsenate (CCA)-treated timber, where timber is used for external structures subject to frequent and intimate contact.
These materials include, but are not limited to, shading devices, playground equipment and handrails.

We hereby accept all legal subsequences resulting from any violation to the abovementioned undertaking.

تعهد الاستشاري / المقاول

نتعهد نحن المكتب الهندسي / المقاول المشرف على التصميم والتنفيذ من خلال تقديم هذه المستندات للموافقة والترخيص او اصدار هذه المستندات للانشاء بالالتزام بتحقيق كل المتطلبات الإلزامية للتصميم والانشاء لنظام التقييم اللؤلؤة الواحدة التابع لبرنامج الاستدامة المؤقت للظل والمباني كما تم اصداره بواسطة مجلس ابو ظبي للتخطيط العمراني.

كما نقر بعلمنا بأن جميع هذه المتطلبات سيتم استخدامها كما تم ذكرها وتوصيفها في هذه المعاملة وجميع الخرائط المرفقة.

ونتعهد باعتماد المواد المستعملة، والنظام وطريقة التركيب والتنفيذ قبل توريد المواد الى الموقع وذلك بحسب الجداول ادناه.

وكذلك نتعهد بعدم استخدام المواد الخطرة التالية في اعمال البناء:
1- المواد التي تحتوي على الأسبستوس (ACM)
2. الأخشاب المعالجة بمادة زرنيخات النحاس المطلي بالكروم CCA، المستخدمة في الإنشاءات الخارجية و المعرضة للاحتكاك المتكررة والتصيق.
وتتضمن هذه المواد، على سبيل المثال لا الحصر – الاخشاب المستخدمة لانشاء المظلات ولمعدات الملاعب والدرابزين.

و نقر بتحملنا لكافة التبعات القانونية الناتجة عن مخالفة [illegible]

Predefined sections for Walls

To proceed with the preparation of the requirements of this application, kindly click on the above **Walls** or **Roofs** buttons, in order to select the predefined ADM Wall sections, where you can build your prefered sections with predetermined materials, already available in the market and enlisted in the UPC Estidama villa product database.
The u value calculation is determined for the most conservative values available in market, like that the selections ensure achievement of the determined u value and consequent application.
For need of different walls or roof sections or different insulation materials, use the customized prefered walls or Roofs (**Type 5**) , in this case provide the datasheets and manufacturer details for the selected insulation materials having k values highlighted in red. These documents will be presented on the Insulation data sheet templates # **04** or **05**.
In both cases consultant shall incorporate on the architectural sections all generated details and k values of the insulation materials as part of the project drawings.
When utilizing this template, please follow th following instructions:
1- Make sure that the excel file is saved and has the same name as the ADM project number
2- Save all required sheets in the template as one PDF file , (example: 29292-03)
3- Make sure you have uploaded one of the outcomes of the Estidama determination template (F1 to F11) related to the project on the Project General details" attachments" with all supporting documents as per the new submittal protocol
4- Make sure that your project recieved "accepted to apply" status from the project coordinator. If not check for any further requirements and satisfy
5- **For projects having Estidama Version (division) even if uploaded after 1/1/2012**, upload the Estidama Submittal to the Estidama required version on CDP as per the new submittal protocol
Only when final approval is granted by Estidama Team, Arch. will be able to grant final arch approval.
6- **For projects without Estidama version** - which will be newly applied on the CDP system **after 1/11/2012**, upload the Estidama Submittal as part of the architectural submittal, to be reviewed by Architectural Engineer.
7- For all Projects created after 1/11/2012 and before issuance of the permit, Estidama requirements (for the External roof and external walls details) shall be presented as part of the architectural hard document to be stamped and endorsed by ADM - Permitting Responsible Engineer.

Predefined sections for Roofs

للمعني قدما في إعداد متطلبات هذا التطبيق، يرجى الضغط على أزرار **الجدران** و **الاسقف**، من أجل استعمال احدى مقاطع الجدران او الاسقف المحددة مسبقا، حيث يمكنك بناء المقاطع المراد تصنيفها مع مواد محددة سلفا والمتاحة بالفعل في السوق، والمدرجة في قاعدة بيانات استدامة للفلل.
تم تحديد حساب القيمة الانتقالية الحرارية للحصول على القيم الأكثر تحفظا للمواد العازلة المتاحة في السوق، من اجل ضمان تحقيق القيمة الانتقالية الحرارية عند التطبيق.
وعند الحاجة إلى تصنيف مقاطع خاصة اخرى بالجدران او أسطح المباني، يمكن استعمال الخاصية المبسطة **Type 5** وفي هذه الحالة يرجى الانتباه الى ضرورة توفير المستندات و بيانات التصنيع للمواد العازلة المستخدمة والتي تظهر قيمة معامل التوصيل الحراري باللون الأحمر. وتعرض هذه المستندات على القوالب البيانات **# 04** أو **05**.
في كلا الحالتين على الاستشاري إدراج كافة تفاصيل ومواصفات مواد العزل الحراري في المقاطع الافقية ضمن الخرائط المعمارية وخاصة قيمة معامل التوصيل الحراري كجزء من مخططات المشروع.
عندما تستخدم هذا القالب، يرجى اتباع التعليمات التالية:
1 - تأكد من أن يتم حفظ الملف بنفس اسم المشروع كما قدم للبلدية
2 - احفظ كافة القوالب المطلوبة كالاتي: **(example: 29292-03) جميعا كملف PDF واحد**
3- تأكد ان احدى مخرجات استمارة تحديد متطلبات استدامة الخاصة بالمشروع **(F1 to F11)** تم رفعها على « **Project General Details (attachments)** كما ذكر بروتوكول التقييم الجديد مع المستندات الداعمة
4 - تأكد من أن الوضع الحالي للمشروع على النظام الالكتروني CDP هو "وافقت على التقديم" او "accepted to apply" او راجع منسق المشروع لاستكمال المتطلبات
5 - **للمشاريع الوارد لها اصدار استدامة** على النظام الالكتروني على ان CDP - حمل الملفات كما ذكر بروتوكول التقييم الجديد مع المستندات الداعمة
فقط بعد اصدار الموافقة النهائية لاستدامة سيتم اصدار الموافقة النهائية للمراجعة المعمارية .
6 - **اما المشاريع الغير الوارد لها اصدار استدامة**، التي سوف تقدم بعد تاريخ 1/11/2012 على النظام الإلكتروني - ال CDP - حمل الملفات كما ذكر اعلاه كجزء من المعاملة المعمارية مباشرة للموافقة عليها.
7 -بوكالة المشاريع المقدمة بعد تاريخ 1/11/2012 ومن اجل اصدار الرخصة الانشائية، يجب ادراج متطلبات استدامة الموافق عليها (المقاطع التفصيلية للجدران والاسقف الخارجية) مع الخرائط المعمارية ليتم اعتمادها بحسب نظام التراخيص للادر.

EVPD Submittal Template - Water fixtures and Fittings

EVPD Submittal Template : Water Fixtures and Fittings Submission Summary

استدامة estidama

User Instructions:

Step 4 : To update submission table Click here (Use Filter If Macros are Disabled >> How to do this?)

Step 5 : Insert location(s) of each water fixture and fitting in the list below (e.g. Kitchen 1, Bathroom 2 etc)

Step 6 : Submit this Fixtures & Fittings Submission Summary to the Estidama Assessor for review >>>>>>>>> Click to Print

Key: Input Cells

Fixture/Fitting Type	Manufacturer (Alphabetical Order)	Quantity of Fixtures & Fittings	EVPD Reference	Location(s) of fixture / fitting within the Villa	Model Description	Manufacturer's Product Reference Number	Flow Rate (l/sec/min)	Full Flush Volume (litres/flush)	Half Flush Volume (litres/flush)	Compliant with PW-R1
BATHROOM TAPS	Grohe Middle East	15	GRO-BA-001	BATHROOM	Basin Mixer, Eurosmart	32925 00E	5.5			Yes
SHOWERS	Hansgrohe	8	HAN-SH-008	BATHROOM	Croma 100 Showerpipe for bath tubs EcoSmart Single	27202000	9.0			Yes
KITCHEN TAPS	Grohe Middle East	1	GRO-KI-002	KITCHEN	Sink Mixer, Eurodisc	33770 00E	5.6			Yes
BIDET TAPS	Grohe Middle East	10	GRO-BI-001	BATHROOM	Bidet Hand Spray	27513 000	5.5			Yes
WCs (Toilets)	Roca	10	ROC-TO-009	BATHROOM	Toilets (Dual Flush), Victoria	342395000		4.5	3.0	Yes

Version 1.0 - Last Revised: 19th September 2011

Report a Template Bug : Estidama.Materials@upc.gov.ae

PW - R1

Sanitary ware and Mixers	Flow Rates	Unit	water Pressure	Unit	الوحدة	ضغط التماء	الوحدة	التدفق	التجهيزات او الاجهزة
For Villas and all type of Buildings									للفلل ولجميع انواع المباني
Kitchen Taps	6	liters / min	417.7	kPa	كيلو باسكال	417.7	لتر بالدقيقة	6	حنفيات المطبخ
Bathroom Washbasin Taps	6	liters / min	417.7	kPa	كيلو باسكال	417.7	لتر بالدقيقة	6	حنفيات مغاسل الحمام
Toilet Dual Flush	6/4	Liters Per Flush (Full/Low)			(Full/Low) لتر بالدورة			6/4	الشطف الثنائي لخزان المراحيض
Bidet and ablution fixtures	6	liters / min	417.7	kPa	كيلو باسكال	417.7	لتر بالدقيقة	6	حنفية البيديه، الشطافات، وتجهيزات الوضوء
Shower Head	9.5	liters / min	551.6	kPa	كيلو باسكال	551.6	لتر بالدقيقة	9.5	مرشة الدوش
For all type of Buildings where designed									لجميع انواع المباني بحسب التصميم
Public - Bathroom Washbasin Taps	1.9	liters / min	417.7	kPa	كيلو باسكال	417.7	لتر بالدقيقة	1.9	حنفيات مغاسل الحمام العامة
Urinals	0.5	Liters Per Cycle			لتر بالدورة			0.5	مبولة

RE-R1

Villa Envelope Element	Max U Value	Unit	الوحدة	الحد الاعلى للقيمة الانتقالية الحرارية	عناصر الغلاف الخارجي للمبنى
External Walls	0.57	W/m2.K	واط / م2.ك	0.57	الجدران
External Roofs (*terraces, roofs and top or roof*)	0.31	W/m2.K	واط / م2.ك	0.31	السقف
Fenestration	2.2	W/m2.K	واط / م2.ك	2.2	الزجاج
All Glazed Fenestration to have a max. Solar Heat Gain Coefficient of:	0.4	SHGC	SHGC	0.4	عامل اكتساب الحرارة الشمسية للزجاج: